

Husnes stadion

Sluttrekneskap *)	Prosjekt:	Anleggsnummer:
Rehabilitering Husnes stadion	Rehab. friidrett - turveg - lys i turveg	1224003007

	Kostnad:	Sluttrekneskap	Kostnads- overslag	Notat
1	Fast dekke friidrett og drenering grasbane	11 809 221	-12 376 517	Innsparinga er resultat av bevisste val i byggjeprosessen, m.a. endra ringmur og fyllmassar frå leca til pukk.
2	Turveg	1 368 581	-2 026 650	Kostnadsoverslaget var meir omfattande enn nødvendig.
3	Lys turveg	1 399 263	-1 677 500	Innsparinga er god utnytting av ledig kapasitet hos entreprenør Me har bomma noko på kostnadsoverslaget her. Innkjøp er blitt dyrar, medan kjøp av arbeid er blitt rimelegare.

Finansiering:					
4	Kvinnherad kommune, tilskot	-5 700 000	2 800 000		Netto kommunalt tilskot blir kr 2.800.000,- millionar
	Kvinnherad kommune, mva.refusjon		2 900 000		Mva.refusjon godskrive prosjektet
5	Spelemidlar	-4 150 000	4 559 167		Redusert kostnad på prosjektet gjev utslag med mindre tilskot frå spelemidlane
6	I.l. Trio kontantar	-4 650 000	4 131 400		Gåver, m.a. kr 900.000,- frå Sparebank 1 stiftinga K vinherad
7	I.l. Trio dugnad	-1 690 100	1 690 100		
8					
	Disponible midlar **)	1 613 035			
RESULTAT Kostnad/Finansiert		-	-		

*) Sluttrekneskapan er ikkje endeleg avslutta. Det vil tilkoma mindre kostnader, desse vil vera minimale. Sluttrekneskapan skal godkjennast politisk.

**) Disponible midlar skal, i samarbeid mellom Trio og kommunen, nyttast til nye maskinar og nytt utstyr tilknytta Husnes stadion og området i Husnes idrettspark.